

**§ 6 Baukostenabrechnung**

- a.) Sanitärinstallation Herbert-Müller-Halle**
- b.) Malerarbeiten Herbert-Müller-Halle, Apfelbachschule, Elsa-Brodbeck Kindergarten**
- c.) Sanierung Häckselplatz Wolfsölden**
- d.) Sanierung Nachklärbecken Kläranlage Wolfsölden**
- e.) Neubau Pumptrack Anlage**

**a.) Sanitärinstallation Herbert-Müller-Halle**

Die Kostenberechnung des Ingenieurbüros Ratioplan aus dem Jahr 2017 für die Sanitärinstallation in der Herbert-Müller-Halle belief sich auf 195.000,00 €. Nach Leistung der Schlusszahlungen des Ingenieurbüros und den beteiligten Firmen liegen die tatsächlichen Kosten bei 137.905,76 €

Die Maßnahme ist vollständig finanziert.

**Beschlussvorschlag:**

Der Baukostenabrechnung wird wie vorstehend zugestimmt.

**b.) Malerarbeiten Herbert-Müller-Halle, Apfelbachschule, Elsa-Brodbeck Kindergarten**

Zu Beginn der Planung im Jahr 2017 hat man für die Malerarbeiten an der Herbert-Müller-Halle, an der Apfelbachschule und am Elsa-Brodbeck Kindergarten mit 98.895,00 € Gesamtkosten gerechnet.

Nach Leistung der Schlusszahlungen des Architekten und der beteiligten Firmen belaufen sich die tatsächlichen Kosten auf 63.941,13 €.

Die Maßnahme ist vollständig finanziert.

**Beschlussvorschlag:**

Der Baukostenabrechnung wird wie vorstehend zugestimmt.

### **c.) Sanierung Häckselplatz**

Die Kostenschätzung des Ingenieurbüros aus dem Jahr 2017 für die Sanierung des Häckselplatzes in Wolfsölden, belief sich auf Gesamtkosten von 210.000 €. Die Maßnahme konnte aufgrund des unerwartet guten Ausschreibungsergebnisses mit tatsächlichen Kosten von 99.158,73 € abgerechnet werden.

Die Maßnahme ist vollständig finanziert.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Baukostenabrechnung wird wie vorstehend zugestimmt.

### **d.) Sanierung Nachklärbecken Kläranlage Wolfsölden**

Die Kostenberechnung für die Sanierung des Nachklärbecken der Kläranlage Wolfsölden wurde im Jahr 2014 auf Gesamtkosten von 81.000 € geschätzt. Nach Leistung der Schlusszahlungen des Ingenieurbüros und der beteiligten Firmen liegen die tatsächlichen Kosten bei 31.381,99 €.

Die Maßnahme ist vollständig finanziert.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Baukostenabrechnung wird wie vorstehend zugestimmt.

### **e.) Neubau Pumptrack Anlage**

Die Planungen für die Pumptrackanlage wurden am vom Gemeinderat beschlossenen Budget von 70.000 € zuzüglich der gesammelten Spenden über 16.000 € orientiert. Nach Abschluss der Maßnahme belaufen sich die tatsächlichen Kosten auf 87.919,53 €.

Die Maßnahme ist vollständig finanziert.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Baukostenabrechnung wird wie vorstehend zugestimmt.