

Gemeindeverwaltung Affalterbach

Sachbearbeiter: Hochmuth, Maike

Az.: 022.3 - hoch

Vorlage Nr.:	24/2020
BVA:	15.06.2020
GR:	25.06.2020
öffentlich	

§ 2 Baukostenabrechnung

- a.) Brandschutzsanierung Kelter
- b.) Sanierung Ortsdurchfahrt Marbacher Straße
- c.) Unwetter Wolfsölden
- d.) Klimaanlage Rathaus

a.) Brandschutzsanierung Kelter

Die Kostenberechnung des Architekturbüros ARP für die Brandschutzsanierung in der Kelter belief sich auf 74.430,00 €. Nach Leistung der Schlusszahlungen des Architekturbüros und den beteiligten Firmen liegen die tatsächlichen Kosten bei 86.665 €.

Die Maßnahme ist vollständig finanziert.

Beschlussvorschlag:

Der Baukostenabrechnung wird wie vorstehend zugestimmt.

b.) Sanierung Ortsdurchfahrt Marbacher Straße

Zu Beginn der Planung im Jahr 2018 hat man mit folgenden Gesamtkosten gerechnet:

Kanalisation 90.000 €; Wasserleitung 88.000 €; Straßenbau 510.000 € ergibt Gesamtkosten in Höhe von 688.000 €.

Nach Leistung der Schlusszahlungen des Ingenieurbüros und der beteiligten Firmen belaufen sich die tatsächlichen Gesamtkosten auf 556.781,79 €.

Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Die Kanalisationskosten wurden abgerechnet mit 56.943 €.

Die Wasserleitungskosten wurden mit 94.115 € abgerechnet.

Der Straßenbau wurde mit 405.724 € abgerechnet, die Kosten von der Firma Gustav Epple GmbH & Co. KG wurden aufgeteilt in Landeskosten i.H.v. 133.800 € und in Gemeindekosten i.H.v. 231.815 €.

Die Gemeinde hat im Jahr 2018 eine Zahlung in Höhe von 139.620 € inkl. Verwaltungskosten erhalten.

Die Maßnahme ist vollständig finanziert.

Beschlussvorschlag:

Der Baukostenabrechnung wird wie vorstehend zugestimmt.

c.) Unwetter Wolfsölden

Die Kostenschätzung des Ingenieurbüros für das Unwetter in Wolfsölden im Juni 2019 belief sich auf ca. 340.000 €. Die Maßnahme konnte mit tatsächlichen Kosten von 625.970 € abgerechnet werden.

Die Maßnahme ist vollständig finanziert.

Beschlussvorschlag:

Der Baukostenabrechnung wird wie vorstehend zugestimmt.

d.) Klimaanlage Rathaus

Die Kostenberechnung für den Einbau einer Klimaanlage im Rathaus wurde im Jahr 2019 auf Gesamtkosten von 130.000 € geschätzt. Nach Leistung der Schlusszahlungen des Ingenieurbüros und der beteiligten Firmen liegen die tatsächlichen Kosten bei 119.500 €.

Die Maßnahme ist vollständig finanziert.

Beschlussvorschlag:

Der Baukostenabrechnung wird wie vorstehend zugestimmt.